

***Wstępny harmonogram realizacji dla Zadania pn. „Kotłownia
szczytowa EC „Mikołaj” - budowa***

ZAMAWIAJĄCY:

***WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
Polska***

WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI:

Zamawiający zwraca uwagę, że wszelkie prowadzone prace będą realizowane na czynnym obiekcie.

Założenia (wstępny harmonogram realizacji) wymagane przez Zamawiającego są następujące:

A. Etap Realizacji 1: do 31.01.2022r.

w tym:

- 1) Rozpoczęcie prac (w tym robót i/lub projektowania).
- 2) Przygotowanie i przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o zamiennym pozwoleniu na budowę w tym Projektu Budowlanego z wszelkimi niezbędnymi dokumentami **(jeśli będzie wymagane)**
- 3) Przygotowanie i przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnego zestawu Projektów Wykonawczych oraz Projektu Technologii i Organizacji Robót, planu BIOZ **(jeśli będzie wymagane)**.
- 4) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o zamiennym pozwoleniu na budowę **(jeśli będzie wymagane)**.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych budowy budynku kotłowni szczytowej (prace ziemne, fundamenty, budowa budynku), przy czym zastrzega się, że nie może być zakłócona eksploatacja EC „Mikołaj” chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę.
- 6) Zakończenie budowy budynku kotłowni szczytowej.

B. Etap Realizacji 2: do 30.03.2022r

- 1) Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych emitorów, sieci, przyłączy do budynku Kotłowni Szczytowej, przy czym zastrzega się, że nie może być zakłócona eksploatacja EC „Mikołaj” chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę.
- 2) Dostawa i montaż 2 kotłów gazowych.

C. Etap Realizacji 3: do 31.05.2022r.

- 3) Spięcie technologiczne Kotłowni Szczytowej z EC Mikołaj oraz z siecią gazową przy czym zastrzega się, że nie może być zakłócona eksploatacja EC „Mikołaj” chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę.
- 4) Zakończenie prac w zakresie AKPiA.
- 5) Przygotowanie Kotłowni Szczytowej do rozruchu i ruchu próbnego.
- 6) Przeprowadzenie rozruchu Kotłów Gazowych wchodzących w skład Kotłowni Szczytowej.

D. Etap Realizacji 4: do 30.06.2022r.

- 1) Przeprowadzenie ruchu próbnego Kotłów Gazowych wchodzących w skład Kotłowni Szczytowej.
- 2) Wykonanie pomiarów odbiorowych (w tym Parametrów Gwarantowanych), uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie i eksploatację kotłów.
- 3) Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.